

Determina n. 2867 del 25/09/2024

OGGETTO: REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI CROTONE - PNRR- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE.

CIG: 9719088D21

CUP: E1C22000190005

In data 25/09/2024, nella sede del U.O.C. GESTIONE TECNICO - PATRIMONIALE sita in Crotona, Via M. Nicoletta Centro Direzionale "Il Granaio";

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal Responsabile del Procedimento designato nonché dal Dirigente Responsabile U.O.C./U.O.S./U.O.S.D si propone al Direttore del Dipartimento l'adozione del presente atto.

### **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI**

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 794, in data 10/10/2022, esecutiva, è stato approvato il DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione) dei lavori di cui all'oggetto;

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 990, in data 28/12/2022, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto;

con determina a contrarre del Dipartimento area Amministrativa n. 840 del 17/03/2023 si procedeva all'approvazione di tutti gli atti per l'avvio della procedura di gara (Procedura Negoziata) da espletare sul Portale MEPA ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. B della legge di conversione n. 120/2020 s. m. i.;

con determina n. 1362 del 02/05/2023, si affidavano i lavori mediante RDO MEPA N. 3519176 all'impresa CERREDIL S.r.l. di Casabona per un importo di € 98.540,31, oltre IVA al 10%, comprensivo dell'importo di € 5.107,16 quali oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, relativi alla realizzazione della Centrale Operativa Territoriale – Crotone finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

i lavori di che trattasi venivano consegnati in via d'urgenza il 30/06/2023;

nella fase di progettazione, i locali oggetto di adeguamento, erano al momento forniti di impianto di climatizzazione per singole stanze, pertanto in progetto era prevista solo una manutenzione degli impianti. Durante il sopralluogo per la consegna dei lavori, è stato riscontrato che l'impianto di climatizzazione era stato già rimosso in concomitanza allo spostamento delle attrezzature e degli arredi. Per quanto sopra, è emersa la necessità di prevedere un nuovo impianto di climatizzazione;

**VISTO** la Determina del Direttore Dipartimento area Amministrativa n. 527 del 19/02/2024, con la quale è stata approvata la Perizia di assestamento entro il 10%;

**VISTO** il sottostante quadro economico, parte integrante e sostanziale della predetta Perizia:

| QUADRO ECONOMICO LAVORI REALIZZAZIONE COT - COMUNE DI CROTONE   |          |                   |                   |                   |                   |
|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VOCI  | IMPORTI  | PROGETTO          | AGGIUDICAZIONE    | PERIZIA           |                   |
| A) LAVORI   |          |                   |                   |                   | Totali            |
| A.1) Importo Lavori   | €        | 107 394,42        | 107394,42         | 117918,66         |                   |
| A.2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  | €        | 5 107,16          | 5 107,16          | 5 107,16          |                   |
| A.3) Ribasso d'asta   | €        |                   | -13 961,27        | -15 329,43        |                   |
| <b>Totale parziale Quadro A</b>   | <b>€</b> | <b>112 501,58</b> | <b>98 540,31</b>  | <b>107 696,39</b> | <b>107 696,39</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |          |                   |                   |                   |                   |
| B.1) Imprevisti max 5% di A.1   | €        | 3 221,83          | 3 221,83          | 3 221,83          |                   |
| B.2) Ribasso d'asta   |          |                   |                   |                   |                   |
| B.3) Attrezzature arredi, forniture   | €        | 11 547,00         | 11 547,00         | 11 547,00         |                   |
| B.4) Indagini   | €        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>B.5) Progettazione, D.L., Collaudo, Verifiche</b>  |          |                   |                   |                   |                   |
| a) Progettazione  | €        | 12 640,20         | 12 640,20         | 12 640,20         |                   |
| b) Supporto al RUP  | €        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| c) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs. 50/2016)  | €        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| d) Collaudo ( tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti)                                 | €        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| e) Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e Direzione Lavori  | €        | 8 767,55          | 8 767,55          | 8 767,55          |                   |
| f) onorario redazione perizia di variante   | €        |                   |                   | 2 181,09          |                   |
| f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche  | €        | 856,31            | 856,31            | 943,55            |                   |
| <b>B.6) Accantonamenti</b>  |          |                   |                   |                   |                   |
| a) Art. 113, d. lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20 % per beni strumentali) | €        | 1 800,03          | 1 800,03          | 1 800,03          |                   |
| b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d. lgs.50/2016)               | €        | 0,00              |                   |                   |                   |
| c) Spese per commissioni giudicatrici (IV A inclusa)  | €        | 2 250,03          | 2 250,03          | 2 250,03          |                   |
| d) Spese per pubblicità e notifica (ANAC)   | €        | 479,70            | 479,70            | 479,70            |                   |
| B.7) Allacci  | €        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| <b>B.8) IVA</b>   |          |                   |                   |                   |                   |
| a) IVA su lavori e imprevisti   | €        | 11 572,34         | 10 176,21         | 11 091,82         |                   |
| b) IVA su attrezzature, arredi, forniture   | €        | 2 540,34          | 2 540,34          | 2 540,34          |                   |
| c) IVA su indagini  | €        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |                   |
| d) IVA su spese tecniche  | €        | 4 898,09          | 4 898,09          | 5 397,13          |                   |
| <b>Totale somme a disposizione</b>  | <b>€</b> | <b>60 573,42</b>  | <b>59 177,30</b>  | <b>62 860,27</b>  | <b>62 860,27</b>  |
| B.9) Economie per ribasso d'asta  | €        |                   | 15 357,40         | 2 518,34          | <b>2 518,34</b>   |
| <b>TOTALE GENERALE PROGETTO A+8 (Inclusa IV A)</b>  | <b>€</b> | <b>173 075,00</b> | <b>173 075,00</b> |                   | <b>173 075,00</b> |

**RISCONTRATO** che a seguito dell'approvazione della perizia di assestamento di cui sopra, è stato firmato apposito atto di sottomissione, agli atti d'ufficio, per cui l'importo dei lavori previsti dal nuovo quadro economico riformulato, ammonta a € 117.918,66 di cui € 5.107,16 per oneri di sicurezza oltre IVA al 10%;

**PRESO ATTO** che:

in data 05/03/2024, Prot. n. 12715 il Direttore dei Lavori ha trasmesso il 1° SAL per un importo complessivo, al lordo della trattenuta dello

Determ. n. 2867 del 25/09/2024 pag. 3

0,50% per infortuni, pari a € 103.123,88 oltre IVA al 10%, di cui € 98.272,08 per lavori, € 4.851,80 per Oneri della Sicurezza;

- 🌐 l'importo del 1° SAL, al netto della trattenuta dello 0,50% per infortuni, calcolata nella misura di € 515,62 e arrotondato a 100 euro, risulta essere pari a € 102.600,00 oltre IVA al 10%;
- 🌐 il suddetto SAL è stato liquidato in data 26/06/2024 con ordinativo di pagamento n. 5400 per l'importo di € 102.600,00 oltre IVA al 10%;

**CONSIDERATO** che il Direttore dei Lavori ha trasmesso, con nota acquisita agli atti del protocollo generale di questa Azienda Sanitaria Provinciale con il protocollo n. 16260 del 25/03/2024, lo stato finale dei lavori oggetto dell'appalto;

**PRESO ATTO** dei seguenti elaborati, agli atti d'ufficio:

- 📄 Libretto delle misure n. 2;
- 📄 Sommario Registro di contabilità allo stato finale;
- 📄 Registro di contabilità n. 2;
- 📄 Stato Finale dei lavori;
- 📄 Relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione;
- 📄 Certificato di pagamento n. 2 stato finale;

**RITENUTO** a seguito dell'esame degli elaborati sopra citati, di dover procedere:

- 📄 all'approvazione contabilità finale per un importo dei lavori eseguiti, al lordo del ribasso d'asta, pari a € € 120.463.63 oltre IVA al 10%, di cui € 115.356,47 per lavori e € 5.107,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 📄 all'approvazione della contabilità finale dei lavori eseguiti al netto del ribasso pari a € 105.467,29 oltre IVA al 10%, di cui € 100.360,13 per lavori e € 5.107,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 📄 all'approvazione del seguente prospetto riepilogativo:

| Descrizione        | Importo Contabilità Finale al lordo del ribasso | Importo Contabilità Finale al netto del ribasso | Importo 1° SAL      | Importo Stato Finale | Differenza da liquidare |
|--------------------|---|---|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Lavori             | 115.356,47 €                                    | 100.360,13 €                                    | 98.272,08 €         | 2.339,95 €           | 2.088,05 €              |
| Oneri Sicurezza    | 5.107,16 €                                      | 5.107,16 €                                      | 4.843,54 €          | 255,36 €             | 263,62 €                |
| Ritenute Infortuni | 0,00 €  | 0,00 €  | 515,62 €            | 515,62 €             | 515,62 €                |
| <b>Totale</b>      | <b>120.463,63 €</b>                             | <b>105.467,29 €</b>                             | <b>102.600,00 €</b> | <b>3.110,93 €</b>    | <b>2.867,29 €</b>       |

- a liquidare, all'impresa CERREDIL S.r.l. con sede legale a Casabona, l'importo di € 2.867.29, oltre IVA al 10%;
- all'approvazione del certificato di regolare esecuzione per come risulta dagli elaborati agli atti d'ufficio;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTE le leggi in materia;

### **DETERMINA**

Per quanto in premessa specificato e descritto, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato:

- approvare la contabilità finale per un importo dei lavori eseguiti, al lordo del ribasso d'asta, pari a € € 120.463.63 oltre IVA al 10%, di cui € 115.356,47 per lavori e € 5.107,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- approvare la contabilità finale dei lavori eseguiti al netto del ribasso pari a € 105.467,29 oltre IVA al 10%, di cui € 100.360,13 per lavori e € 5.107,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- approvare il seguente prospetto riepilogativo:

| Descrizione        | Importo Contabilità Finale al lordo del ribasso | Importo Contabilità Finale al netto del ribasso | Importo 1° SAL      | Importo Stato Finale | Differenza da liquidare |
|--------------------|---|---|---------------------|----------------------|-------------------------|
| Lavori             | 115.356,47 €                                    | 100.360,13 €                                    | 98.272,08 €         | 2.339,95 €           | 2.088,05 €              |
| Oneri Sicurezza    | 5.107,16 €                                      | 5.107,16 €                                      | 4.843,54 €          | 255,36 €             | 263,62 €                |
| Ritenute Infortuni | 0,00 €  | 0,00 €  | 515,62 €            | 515,62 €             | 515,62 €                |
| <b>Totale</b>      | <b>120.463,63 €</b>                             | <b>105.467,29 €</b>                             | <b>102.600,00 €</b> | <b>3.110,93 €</b>    | <b>2.867,29 €</b>       |

- liquidare, all'impresa CERREDIL S.r.l. con sede legale a Casabona, l'importo di € 2.867.29, oltre IVA al 10%;
- approvare il certificato di regolare esecuzione per come risulta dagli elaborati agli atti d'ufficio;
- dare atto l'importo totale dell'intervento, pari a € 173.075,00 trova la necessaria copertura finanziaria con i fondi del finanziamento PNRR – Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza, per il quale è stata creata apposita autorizzazione di spesa, Conto di Bilancio n. 20411040 (finanziamenti in conto capitale da parte dello Stato);

- autorizzare l'Ufficio Gestione Risorse Economiche e Finanziarie a emettere il relativo mandato di pagamento;

Il Responsabile del Procedimento FALBO NINO SANDRO

Il Direttore U.O.S/Posizione Organizzativa/U.O.C U.O.C. GESTIONE TECNICO - PATRIMONIALE COSIMO VINCENZO ALFONSO

Il Direttore DIPARTIMENTO SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI  
FICO GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

*Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*

## **Attestazione di Avvenuta Pubblicazione**

### **Determinazione N. 2867 del 25/09/2024**

**OGGETTO:** REALIZZAZIONE CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) DI CROTONE - PNRR- APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE.  
CIG: 9719088D21 CUP: E1C22000190005

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente dal 25/09/2024 al 10/10/2024 per 15 giorni consecutivi.

Crotone, 11/10/2024

**L'Incaricato della Pubblicazione**

Dott.ssa FERRANTE GIULIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

*Documento informatico formato e prodotto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate*